

**TOP 5: Neubau Gemeinschaftsschule Blaubeuren**

- Projektbericht mit Kostenprognose
- Ausschreibungsergebnisse Möblierung, Außenanlage

Sachvortrag Frau Högerl – Büro NPS:

**Baustellenbericht mit Kostenprognose**

In den Bereichen Gerüst, Fenster, Holzfassade und Estrich gibt es zeitliche Verschiebungen. Der technische Innenausbau erfolgt termingerecht. Die Gebäudeübergabe wird nach heutiger Sicht termingerecht bis Ende Juni 2017 erfolgen können.

Die Kostensituation im Projekt bleibt auch nach den letzten öffentlichen Ausschreibungen positiv. Die Kostenprognose brutto bleibt unverändert bei ca. 10,4 Mio. €.

**Vergabepaket Möblierung und Außenanlage** siehe beiliegende Zusammenfassung Büro nps Anlage 1

Die Vergabesummen der bisherigen Ausschreibungen lagen in der Regel unterhalb des Budgets. Dies setzt sich auch bei dem zu vergebenden Ausschreibungspaket 5 fort. Die aktuellen Ausschreibungen Möblierung überschreiten zwar den Kostenansatz der Kostenberechnung vom 31.10.2014, bleiben jedoch unterhalb des in der Gemeinderatssitzung vom 21.09.2016 genannten Gesamtbudgets. In der Vergabesumme nicht enthalten sind untergeordnete Ausstattungen wie Garderoben, Papierkörbe, Spinde usw. Diese Gegenstände werden bauseits beschafft.

Das Ausschreibungsergebnis Außenanlage liegt unter dem Kostenansatz. In der Ausschreibung nicht berücksichtigt sind die Feuerwehrezufahrt und die daraus folgenden Veränderungen des Wohnmobilstellplatzes und der Wiederaufbau der Skateranlage.

**Lose Möblierung**

angefordert 8, abgegeben 1 Vergabevorschlag Anlage 2

Die Verwaltung schlägt vor die Lose Möblierung auf der Grundlage des Angebotes der Fa. pro office aus 38122 Braunschweig zu beauftragen. **Auftragssumme brutto 257.989,56 €**

**Möblierung Hocker**

angefordert 1, abgegeben 1 Vergabevorschlag Anlage 3

Die Verwaltung schlägt vor die Möblierung Hocker auf der Grundlage des Angebotes der Fa. pro office aus 38122 Braunschweig zu beauftragen. **Auftragssumme brutto 21.598,50 €**

**Möblierung Tische**

aufgefordert 8, abgegeben 2 Vergabevorschlag Anlage 4

Die Verwaltung schlägt vor die Möblierung Tische auf der Grundlage des Angebotes der Fa. flex-i GmbH aus 74360 Ilsfeld zu beauftragen. **Auftragssumme brutto 141.049,84 €**

**Einrichtung Schränke / Regale**

angefordert 15, abgegeben 5 Vergabevorschlag Anlage 5 als Tischvorlage

*Bei der Vergabe Schränke/Regale besteht noch Klärungsbedarf. Ein Vergabevorschlag wird als Tischvorlage vorbereitet.*

**Ausstattung Lehrküche / Kiosk / Waschtischplatten**

Der Inhalt der Ausschreibung enthält typische Schreinerarbeiten und Systemmöbel bei der Küchenausstattung. Die Ausschreibung wurde daher in 2 Lose geteilt. Ziel war es, auch kleineren Schreinerbetrieben die Möglichkeit zu eröffnen ein Angebot abzugeben.

angefordert 7, abgegeben 3 Vergabevorschlag Anlage 6

**Los 1** Einbaumöbel Tischler Fa. Schreinerei Schweitzer 34.594,61 €

**Los 2** Waschtischplatten Fa. Geschwender GmbH 10.756,05 €

### **Außenanlage**

aufgefordert 9, abgegeben 4 Vergabevorschlag Anlage 7  
Die Verwaltung schlägt vor die Außenanlagen auf der Grundlage des Angebotes der Fa. Zeba aus 88489 Wein zu beauftragen. **Auftragssumme brutto 316.641,17 €**

### **Termine**

Vor Übergabe des Bauwerks Ende Juni 2017 wird für die Teilnehmer/innen des Arbeitskreises eine Baubegehung angeboten.

**Einweihung** Der Termin für die Einweihung des neuen Schulgebäudes wurde im Abgleich mit den vielen Festlichkeiten im Jubiläumsjahr 2017 auf Samstag 08.07.2017, 10:30 Uhr festgelegt. Nachmittags schließt sich ein Tag der offenen Tür an, sodass die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit erhalten das Gebäude zu besichtigen.

Die terminlichen Ankündigungen dienen der Vorab-Information. Einladungen werden rechtzeitig versandt.

Anlagen: 1 Präsentation Büro nps Ulm mit Stand des Projekts, Kostenprognose, Zeichnungen und weitere Angaben zur Vergabe  
2 -7 Vergabevorschläge – nicht öffentlich  
8 Grundriss Außenanlage

### **Stellungnahme der Fraktionen:**

StR'in Sigloch zeigt sich erfreut über das Ausschreibungsergebnis und den hohen Qualitätsstandard.

StR Baur signalisiert Zustimmung zur Beschlussvorlage.

StR Gebhardt würdigt die gute Arbeit des Arbeitskreises und signalisiert Zustimmung aus seiner Fraktion.

Aufgrund der sorgfältigen Ausführung und Planung kann auch StR'in Schermaul für ihre Fraktion der Beschlussvorlage zustimmen.

### **Beschlussvorschlag:**

**1. Der Projektbericht mit Kostenprognose wird zur Kenntnis genommen.**

**2. Folgende Firmen erhalten jeweils als günstigste Bieterin den Auftrag zum genannten Bruttopreis:**

- Lose Möblierung Fa. pro office aus 38122 Braunschweig	257.989,56 €
- Möblierung Hocker Fa. pro office aus 38122 Braunschweig	21.598,50 €
- Möblierung Tische Fa. flex-i GmbH aus 74360 Ilsfeld	141.049,84 €
- Einrichtung Schränke/Regale Fa. Schweitzer	229.590,27 €
<b>- Ausstattung Lehrküche / Kiosk</b>	
Los 1 Einbaumöbel Tischler Fa. Schreinerei Schweitzer	34.594,61 €
Los 2 Waschtischplatten Fa. Geschwender GmbH	10.756,05 €
- Außenanlage Fa. Zeba aus 88489 Wein	316.641,17 €

Das Gremium stimmt einstimmig zu.

Auszüge für: 20.1, 40.1, NPS